ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.26
DATUM: 25/01/2023.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Li Yuanling	JV CRIC-CCCC	Liyuanling@ccecc.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Gang	CRIC-CCCC	liugang@cric.rs
Zhang Xiashua	JV CRIC-CCCC	zhanghiashua@cric.rs
Chen Sheng	CRCZBG	chensheng@crcebg.com
Wang Li	Shandong	sewyxstlewz@gmail.com
Ni Jiahuo	CRDC	nijiahao@crdc.com
Bojan Ratković	CRDC	bojan.ratkovic@crdc.rs
Brankica Sredojev	CRDC	brankica.sredojev@crdc.rs
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Milan Jankuloski	Utiber	m.jankuloski@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Ivana Maksimović	DB EC	ivana.maksimovic@db-eco.com
Petar Stošić	Egis	petar.stosic@egis-group.com
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Dragoslav Pešić	Egis	dragoslav.pesic@egis-group.com
Nikola Novaković	EAT	nikola.novakovic@extraautotransport.com
Ana Džagić	Ingrap Omni	a.dzagic@ingrapomni.co.rs
Aleksandar Okiljević	Karin Komerc	aleksandar.okiljevic@karinmd.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Vladimir Zarić	SI CIP	vladimir.zaric@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Milan Novović	IŽS	milan.novovic@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Velibor Samardžić	IŽS	velibor.samardzic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Danko Pavlović	IŽS	danko.pavlovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Janko Kovljanić	IŽS	janko.kovljanic@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	Tema	Zadužen	Rok za

			izvršenje
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	Prema dogovoru sa prošlog sastanka Izvođač će Predlog nove Dinamike i *Cash flow* sa završetkom radova do kraja 2024. pripremiti u naredne 2 nedelje. Paralelno će se pratiti Ugovorna i predložena Dinamiku kako bi se video napredak radova na mesečnom nivou za završetak do kraja 2024. Izvođač je na današnjem sastanku dostavio ažuriranu verziju dinamičkog plan odnosno njihovu internu verziju za završetak radova do kraja 2024.		
	<u>Status projektne dokumentacije</u> - 16 projekata sa statusom C. Od tih 16 projekata Stručni nadzor je 16.01. dobio revizije za 11 projekata (Projektant CRDC) koji će biti pregledani do kraja nedelje (status B). - Ostaju Projekti za saobraćajnu signalizaciju u Subotici. Subotica – Dinamika, redosled aktivnost, usaglasiti kompletno regulisanje saobraćaja... - Izvođač će dostaviti Predlog do 03.02. Saobraćajni Projekti - Projektant (CIP) nakon dobijanje građevinskih delova koji nedostaju mogu da završe Projekte za 3-5 dana. NoBo - Stručni nadzor treba 02.02. da dostavi potvrdu za energiju. Izvođač potvrdio rok 02.02. sa prošlog sastanka.		
	<u>Prijava radova</u> Investitoru je dostavljena dokumentacija za Prijavu radova za sve parcele (1222 parcele) i potrebno je da Imaoci javnih ovlašćenja što pre daju saglasnost. Problem u Novom Sadu jer su neke parcele u međuvremenu već prešle na Republičku direkciju za imovinu tako da Imaoci javnih ovlašćenja ne mogu da daju saglasnost na parcele koje više ne pripadaju njima. Dostavljeno MGSI na uvid i čeka se rešenje problema.		
	<u>Eksproprijacija</u> Investitor je naglasio da svakog dana rešavaju i smanjuju probleme procesa eskproprijacije(130). - Do kraja januara će rešiti 10 objekata (kuće) - Ostalo je još 3 slučaja koje treba rešiti (stanari neće da se isele). Molba		

	investitora Izvođaču da u ovom period pomogne u finansiranja aranžmana za te stanare. Plaćeno je sve što je bilo pravosnažno u prethodnoj godini (oko 900 miliona). U međuvremenu je stiglo još oko 128 miliona na ime eksproprijacije koji se nalaze u ovoj godini sa pravosnažnim rešenjima. Poslat je Predlog Protokola da se obezbedi 900 miliona za početak. - od 38 parcela koje je Izvođač označio kao urgentne Investitor je 23.01. isplatio naknade iz sopstvenih sredstava za 3 parcele. Za ostale nema pravosnažnih rešenja i čim ih dobiju Investitor će u zavisnosti od iznosa sredstava platiti opet iz sopstvenih sredstava sve do realizacije Protokola. - Problem Vrbas gde je eksproprisano 7 objekata a 5 nije bilo u pojasu eksproprijacije pa zbog rušenja treba pronaći rešenje. Projektant (CIP) je dostavio opisno kako bi trebalo srušiti objekte i Izvođač treba da dopuni tu dokumentaciju i dostavi *Method statement* Stručnom nadzoru. Stručni nadzor je naglasio da 5 objekata(kuće) koji nisu u Planu eksproprijacije ne nalaze se u zoni radova i ljudi mogu da nastave da žive tu. Molba Investitora Izvođaču da zajedno sa Investitorom fotografišu zidove i krovove tih kuća (5) odnosno da se napravi foto dokumentacija postojećeg stanja pre početka rušenja. Da se svim stanarima obeća da ako bude bilo kakvih oštećenja na kućama da će se ili sanirati ili rešavati problemi odnosno da će sve to Izvođač iz osiguranja da pokrije i da ljudi mogu da nastave da tu žive. - Problem 8 parcela za dalekovod u Vrbasu koji su van Plana područja posebne naplate, van Elaborata eksproprijacije, van bilo čega. Investitor će obaviti razgovor sa vlasnicima parcela kako bi se dobilo saglasnost za dalekovod.		
1.2	<u>Gasovodi</u> Srbijagas -Stručni nadzoz ja naglasio da su počeli radovi na prvoj lokaciji-Podvožnak u Vrbasu(km113+168) i za 10-tak dana će sa radovima stići do spoljnog mesta sa postojećim gasovodom. -Na lokaciji Subotičke azotare na 163km je		

	arheološko nalazište i arheolozi su već u prvoj fazi našli neke značajne pronalaske tako da to utiče na drugu fazu i narednih mesec dana neće moći ništa da se radi na izmeštanju gasovoda dok se ne dobije odobrenje arheologa. Međutim, arheolozi mogu da daju pojedinačno odobrenje za tu lokaciju gde je sam gasovod i da se ne čeka da ceo lokalitet dobije odobrenje. - Pošto je ova lokacija pod arheologijom promenjeni su prioritete koje je prvo dao Srbijagas tako da je naredna lokacija gde će biti izmeštanje nakon Vrbasa u Zmajevu(km102+208)na lokaciji novog nadvožnjaka jer tamo su već krenuli pripremni radovi i postojeći gasovod smeta trenutnim radovima. -Na lokaciji na 82km su radovi na donjem stroju, nasipu već gotovi tako da gasovod ne smeta radovima Izvođača ali gasovod nije zaštićen i nije bezdedan jer je preopterećen novim stanjem na terenu. S obzirom na hitnost drugih lokacija ova lokacija će biti poslednja sa radovima. Molba Izvođača Stručnom nadzoru da za ovu lokaciju dobiju mejl ili instrukciju da mogu da nastave sa radovima da ne dođe Srbijagas i da se nešto promeni sa radovima. -Lokalni gasovodi – Od lovćenca do Subotice još uvek nije izabran Podizvođač koji će da obavlja te radove na tom delu. Izvođač će 29.01. održati interni sastanak sa svim svojim Podizvođačima tako će da sledeće nedelje imati konkretne informacije što se tiče Podizvođača za gas od Lovćenca do Subotice kako bi se što pre krenulo sa izmeštanjem i da će obavestiti Investitora.		
	Molba Investitora Izvođaču da zbog ubrzanih radova sagleda logistiku dovoženja materijal (šine, tucanik, pragovi, skretnice, stubovi...) i da Investitoru dostavi dopis njihovih isporučilaca materijala da su u mogućnosti da isporuče određenu količinu materijala u skladu sa novom Dinamikom. -EVP Naumovićevo – Karin Komerc će biti angažovan za milion dinara i oni kreću sa radovima sledeće nedelje. -Tehnokop – Na terenu je bila Republička inspekcija i čeka se rešenje. Shandong je već plombirao tu cev u međuvremenu. -Transnafta – čeka se građevinska dozvola od MGSI.		

	- Km79+200 –vulkanizerska radionica – Grad Novi Sad je obećao da se preuzeti sve aktivnosti i rešiti problem. -na km102+309 6 kuće(4 domaćinstva) – treba da se dostavi broj parcela ako bi se sagledao i rešio problem. - 3 splava su izmeštena a za 4 splav je dat broj kontakt osobe kako bi pomogi za se izmesti. Investitor već poslao dopis Izvođaču. - Medela – Južna Bačka izvodi radove na izmeštanju trafostanice i biće završeno do kraja nedelje. Izvođač treba da obezbedi Projekat rušenja. -Most na km110+351 – ZOP iz Novog Sada i Subotica treba da odgovori da li most upotrebljiv ili ne odnosno kako da ga iseku i prevezu. -EVP Inđija – Treba Stručni nadzor da potvrdi da su radovi završeni i onda će Komisija Investitora da pusti u redovan rad i čim se završi komisijsko puštanje u rad izvođač će dobiti nalog za početak radova na EVP Novi Sad. - Blato od kamiona na drumskim saobraćajnicama oko Novog Sada, Sajlova, Topole, Novog Žednika, Subotica...-Izvođač treba da organizuje Podizvođače da čište kamiona pre izlaska sa gradilišta u protivnom će Investitor dati nalog inspekciji da izađe. -Pristup salašima(Subotica) – Izvođač danas 25.01. izlazi na teren – Verušić – pristup u toku izgradnje i posle i konačno rešenje. - Okretač za šinska vozila na km 77+500 – U dogovoru sa Kargom Izvođač je demontirao okretač za šinska vozila i treba da se odnese. Obavestiti Kargo. -Magacin u Subotici – Izvođač kreće sa rušenjem sledeće nedelje.		
1.4	<u>Arheologija</u> Zavod Novi Sad: - Lokalitet 1 - 18% urađeno - I faza. -Lokalitet 2 – 23% - I faza. Pokrajinski Zavod: - Lokalitet 1 – 20% - Lokalitet 2 – 26,6% Na svim ovim lokalitetima je zbog vremenskih uslova obustavljen rad 20.01. Jedino se radi na lokalitetu 5–24% – skidanje humusa. - Lokalitet 6 – sutra 26.01. počinju radovi - II faza. Iako su Zavodi tvrdili da mogu da rade paralelno ipak nemaju dovoljno		

	resursa da isprate paralene radove. Zavod Subotica: - Lokalitet Mali Iđoš – 100% I faza. - Lokalitet Azotara – 50% - I faza. - Lokalitet Verušić – 90% - I faza. - Lokaliteti 4 i 5 – 10% - I faza Na skoro svim lokalitetima će biti i druge faza. Potpisana su 2 ugovora za fazu 2. Investitor je naglasio da je sada fokus da se odobre finansijska sredstva, da se odobre ponude i se otvori front za fazu II i da se podstaknu Zavodi na njihovom delu posla da ubrzaju. Problem Izvođača – Arheolozi uporno traže da se rade istraživanja u svim zonama od ograde do ograde iako Izvođač ne radi iskop u celom tom pojasu. Investitor ja naglasio da su prioriteti faze 1 i 2 i da Izvođač treba naglasiti arheolozima da će sve sugestije i planove uzeti u obzir.		
1.5	Investitor će organizovati poseban sastanak za D1. Investitor će prikupiti sve primedbe i pripremiće zvanične notifikacije u DNP(*Defect notification period)* i dostaviti za konkretne stvari jer brzo ističe garantni rok tako da Izvođač ima traga i može da organizuje te popravke u periodu otklanjanja nedostataka.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.